

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Datum  
2023-05-31

Beteckning Er beteckning  
Dnr: 23RS3276

Regionens revisorer  
Box 885  
721 23 Västerås

## **Regionstyrelsens svar på revisionsrapport avseende uppföljning av investeringsprojektet H-huset**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits.

Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

Servicenämnden har den 17 maj behandlat åtgärder och ett svar till revisorerna med anledning av granskningsrapportens förbättringsförslag. Av nämndens svar framgår bland annat att rutin kommer att etableras så att nämndens kontinuerligt informeras om större investeringsprojekt.


Av granskningsrapporten konstaterar revisorerna att återrapportering av planering och utfall av byggprojektet (för- och efter kalkyler) samt slutredovisning inte skett till regionstyrelse/nämnd.

Avseende den synpunkten regionstyrelsen framföra att återrapportering regelbundet skett till regionstyrelsens arbetsutskott, tillika projektets politiska styrgrupp, men med en tyngdpunkt under åren 2017-2020, då investeringsaktiviteten var som störst. Under denna period finns sammantaget

35 särskilda uppföljningsrapporter för H-husprojektet som protokollförda meddelandeärenden.

Byggprojektet H-huset är fullt ut inte genomfört. Samtliga så kallade verksamhetsnära förändringar är ännu inte färdigställda. Därtill pågår arbete med utemiljön i anslutning till fastigheten. Som framgår av Servicenämndens svar pågår dock upprättande av slutrapport. Slutrapporten kommer att redovisas och färdigställas när projektet fullt ut är genomfört.

För Region Örebro län

  
Andreas Svahn  
Regionstyrelsens ordförande



Rickard Simonsson  
Regiondirektör